



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, N° 120, PARA IMPLANTAÇÃO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO		VALOR: R\$ 102.484,03					
		LOCAL: Av.Minas Gerais, Centro - FRONTEIRA/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,89%	2,44%	0,81%	0,81%	0,81%
		Financeiro	R\$ 5.009,36	R\$ 2.504,68	R\$ 834,89	R\$ 834,89	R\$ 834,89
2	REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	Físico %	53,24%	26,62%	26,62%		
		Financeiro	R\$ 54.563,81	R\$ 27.281,91	R\$ 27.281,91		
3	NOVO BANHEIRO	Físico %	9,90%	4,95%	4,95%		
		Financeiro	R\$ 10.150,26	R\$ 5.075,13	R\$ 5.075,13		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	21,40%			10,70%	10,70%
		Financeiro	R\$ 21.928,29			R\$ 10.964,14	R\$ 10.964,14
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	10,57%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
		Financeiro	R\$ 10.832,30	R\$ 2.708,08	R\$ 2.708,08	R\$ 2.708,08	R\$ 2.708,08
TOTAL		Físico %	100,00%	36,66%	35,03%	14,16%	14,16%
		Financeiro	R\$ 102.484,03	R\$ 37.569,79	R\$ 35.900,01	R\$ 14.507,11	R\$ 14.507,11

Fronteira, 20 de Agosto de 2020.

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG. CIVIL CREA MG 68.581/D

PREFEITO MUNICIPAL DE FRONTEIRA / MG.